

27 DIC 2018 n

RECIBIDO

BITACORA DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA  
PRIMERO DE MAYO"

NUMERO DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-09/019

PROGRAMA: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA  
INVERSIÓN 2018 Convenio B"



FECHA DE INICIO: 07/OCT/2018

FECHA DE TERMINACION: 15/DIC/2018

CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL  
TORO

RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS  
DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)

**NOTA 1**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**8-20 DE OCTUBRE DE 2018**

Se dio inicio a la obra realizando un recorrido por el area en cuestion para ver que inconvenientes inesperados podrian encontrarse, una vez teniendo el plan de accion definido se comenzo con los tabajos preliminares en el area y se dio paso a las albañilerias necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.

---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 2**



**22 -03 DE OCTUBRE DE 2018**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Una vez teniendo el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estrcutra metalica.

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 3**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**5-19 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Igualmente que en la etapa anterior se continua con el proseso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.

---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

**NOTA 4**

**19- 3 DE DICIEMBRE DE 2018**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Una vez teniendo lista en su totalidad la estructura metálica finalizada, y con la cubierta terminada, da comienzo la última etapa de esta obra que es la instalación de la cubierta sintética que servirá como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningún inconveniente mayor.

---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RESIDENTE DE OBRA

NOTA 5

3-15 DE DICIEMBRE DE 2018



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Se continuo con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma de acuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**

---

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
REPRESENTANTE LEGAL