

# Nota 01 Apertura

El día de hoy se da apertura a la bitácora de la obra denominada:

"Construcción de domo en escuela anexa a la normal."

Ubicado en calzada Madero y Carranza entre estadio Santa Rosa y Centro regional de educación normal; número de obra:

DOF/FFIB/2018-01/023 del programa Fortalecimiento financiero para la inversión 2018 convenio B.

Las personas que firmaran por el ayuntamiento:

Ing. José David Damian Rios. jefe de control de obra pública y el contratista

Ing. Rodolfo Navarro Ibarra.



Ing. J.D. Damian Rios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Rodolfo Navarro Ibarra.

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y DELEGACIONES

Nota 02.

## Inicio de trabajos.

El día de hoy se dan por iniciados los trabajos en la escuela, con la delimitación del área de trabajo con estricto rigor para proteger la integridad de los niños durante el tiempo que dure la obra; se designa el lugar para cada cosa.

Se inicia con el trazo de la obra.




Ing. J. D. Damián R.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ing. Rodolfo Navarro I.



Se aprecia la demolición total del área de zapatas con las dimensiones marcadas en proyecto; se lleva además un avance del 50% en excavaciones.




Ing. J.D. Damian Rios



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Rodolfo Navarro I.



Al finalizar los trabajos del primer mes de trabajo, se concluyó la excavación, el retiro de escombros de la demolición, se realizó la plantilla de las zapatas para garantizar q' las varillas no toquen la tierra, se realizó el armado de las zapatas, así como el armado de los dados de acuerdo al proyecto y calculo estructural, ya se tiene avance considerable en las zapatas unas de las cuales ya se encuentran rellenas con material de banco.



Ing. J.D. Damian R.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Roberto Navarro Fbarra.



La cimentación del domo esta terminada, se hicieron las placas para colocar las columnas metalicas; se fueron constroyendo en taller las columnas y la estructura en general.

Se pararon la mitad de columnas a la fecha.




Ing. J. D. Damian R.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Rodolfo Navarro.



Las columnas fueron colocadas en su totalidad, el avance de la estructura es del 60% en general de acuerdo al proyecto.



Ing. J.D. Damian R.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Ing. Rodolfo Navarro I.



Se concluyó la estructura al 100%,  
además q' también se terminó la pintura  
de la estructura de color blanco.

La próxima semana se iniciara la  
colocación de la lona.



Ing. J. D. Damian Rios.



Ing. Rodolfo Navarro I.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Se colocó la malla sobre la estructura del domo, se lleva un avance del 70%. Se va buscando la correcta fijación de la lona



Ing. J. D. Damian Rios.




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Rodolfo Navarro.





Se concluyó la colocación de la lona,  
así como la limpieza del área de trabajo.  
Se prepara la entrega oficial de la  
obra a las autoridades correspondientes.




Ing. J. D. Damian Rios.



Ing. Rodolfo Navarro Ibarra




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Se da por concluida y cerrada la bitácora de obra correspondiente a la construcción del domo en la escuela anexa a la normal.



Ing. J.D. Damian Rios.



Ing. Rodolfo Navarro Ibarra



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

