

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO. DOP/FFICF/2017-03/028

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO" UBICADA EN COLONIA PUEBLOS DE JALISCO, EN CIUDAD GUZMÁN, MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

PROGRAMA: "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS), AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018"

FECHA DE INICIO: 07 de Octubre de 2018

FECHA DE TERMINACION: 15 de Diciembre de 2018

CONTRATISTA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.

DIRECCION DE GESTION DE
PROGRAMAS COPLADEMUN Y
VINCULACION CON DELEGACIONES

17 DIC 2018

RECIBIDO

17 DIC 2018
RECIBIDO


NOTA No. 1

15-OCTUBRE-2018

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA DOP/FAIS33/2018-06/029 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACIÓN DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO."

INICIANDO CON LOS TRABAJOS EN LOS DOMICILIOS DE LIBORIO MONTES 194, LIBORIO MONTES 44-A, Y LIBORIO MONTES 236, EN LOS CUALES SE REALIZARÁ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLOCANDO LOSA DE CONCRETO A MUROS EXISTENTES Y/O CONSTRUCCIÓN Y NIVELACIÓN DE MUROS.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 2

SEMANA DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 194

SE REALIZA EN CIMBRADO DE LA LOSA, ASÍ COMO EL ARMADO DE LA LOSA, DE IGUAL MANERA EN ESTA SEMANA SE REALIZO EL COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO. AL DÍA SIGUIENTE DEL COLADO SE RETIRO LA CIMBRA DE LAS FRONTERAS Y SE COLOCARON LAS HILADAS DE TABIQUE ROJO EN PRETILES. EN ESTA MISMA SEMANA SE REALIZO EL TENDIDO DE LADRILLO DE AZOTEA, ZAVALETA Y LA LECHEREADA, DEJANDO TODO LISTO PARA IMPERMEABILIZAR.

LIBORIO MONTES NO. 44-A

SE REALIZAN LOS MUROS PARA NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE CERRAMIENTOS Y COLADO DE ALGUNOS CASTILLOS, DE IGUAL MANERA DE REALIZA EL ARMADO, CIMBRADO Y COLADO DE DALA DE CORONA.

LIBORIO MONTES NO. 236

SE REALIZA DEMOLICIÓN DE MUROS EN ÁREA DONDE SE LOCALIZA LÁMINA DE ASBESTO, NIVELACIÓN DE MURO EN DOS DE ESTOS, Y DEMOLICIÓN DE PISO PARA ANCLADO DE CASTILLOS PARA LA COLOCACIÓN DE UN MURO COMPLETO CON CERRAMIENTO Y DALA DE CORONA.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 3

SEMANA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 194

SE PROCEDE CON LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA, QUEDANDO PENDIENTE EL DESCIMBRADO DE LOSA A LOS 15 DÍAS DESPUÉS DE COLADO EL CONCRETO.

LIBORIO MONTES NO. 44-A

SE REALIZA EL CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSA A LO LARGO DE LA SEMANA. PROCEDIENDO CON LA COLOCACIÓN DE LAS HILADAS DE TABIQUE PARA PRETIL, COLOCACIÓN DE ZAVALETA Y TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y LECHEREADO. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO.

LIBORIO MONTES NO. 236

EN ESTE DOMICILIO DE IGUAL MANERA SE PROCEDE CON EL CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSA. SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE LAS HILADAS DE TABIQUE PARA PRETIL, COLOCACIÓN DE ZAVALETA, TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y LECHEREADO.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 4

SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018

SE REALIZO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DE LOS DOMICILIOS: LIBORIO MONTES 194, Y LIBORIO MONTES 236. QUEDANDO CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ESTOS DOMICILIOS.

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 37-A


SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, CORRESPONDIENTES A UN CUARTO TIPO EN PLANTA ALTA. SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO Y FIRME PARA EL ANCLADO DE UNA DALA DE DESPLANTE PARA LA COLOCACIÓN DE VARILLAS EN CASTILLOS. SE COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y CASTILLOS CON EL SISTEMA "NOVACERAMIC".

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 55

EN ESTE DOMICILIO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE PENDIENTES EN LOSA, REHABILITACIÓN DE ENLADRILLADO DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN.

SE COMENZÓ CON LA LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN DE ENLADRILLADO INSERVIBLE, LA CORRECTA COLOCACIÓN DE ENLADRILLADO PARA RESPETAR LAS PENDIENTES, CONSTRUCCIÓN DE ZAVAleta, LECHEREADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA COMPLETA, TODO ESTO CONCLUIDO EN ESTA SEMANA.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 5

SEMANA DEL 5 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018



JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 37-A

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO TIPO, CONCLUYENDO LOS MUROS, CASTILLOS Y DALAS HASTA EL NIVEL SEÑALADO EN PROYECTO, PROCEDIENDO AL CIMBRADO Y COLOCACIÓN DE BOVEDILLA A BASE DE NOVALOSA, ASÍ COMO EL ARMADO CON REFUERZOS DE ARMEX Y MALLA ELECTRO SOLDADA. TERMINANDO CON EL TENDIDO DE LADRILLO DE SOMBRA, ZAVAleta Y LECHEREADA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

LIBORIO MONTES NO. 227

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA "NOVACERAMIC".

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 13

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO "NOVACERAMIC", CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



NOTA No. 6

SEMANA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIBORIO MONTES NO. 227

SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA "NOVALOSA", CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA CONCLUIR CON LA COLOCACIÓN DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE SOMBRA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 13

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA, PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 7

SEMANA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 2

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA "NOVACERAMIC".

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 3

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO "NOVACERAMIC", CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 6

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA "NOVACERAMIC".

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 2

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO "NOVACERAMIC", CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIÁN RÍOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

NOTA No. 8

SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2018

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 2

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA, PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 3

SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA "NOVALOSA", CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA CONCLUIR CON LA COLOCACIÓN DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

PRIVADA DE GUADALUPE NO. 6


SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA, PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALETA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ NO. 2

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA,

PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVAleta. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



NOTA No. 9

SEMANA DEL 3 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018

CHAMIZAL NO. 54

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA "NOVACERAMIC".

CHAMIZAL NO. 104

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO "NOVACERAMIC", CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.

LIBORIO MONTES NO. 164-D

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS EN ESTE DOMICILIO, ATACANDO EN LA SEMANA EL PROCESO DE COLADO DE LA PLANCHA DE CONCRETO BASE DE LOS CUARTOS TIPO, DESPLANTE DE MURO Y COLADO DE CASTILLOS Y DALAS CON SISTEMA "NOVACERAMIC".

LIBORIO MONTES NO. 192- A

COMIENZA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTE DOMICILIO, CUARTO TIPO CON SISTEMA CONSTRUCTIVO "NOVACERAMIC", CONCLUYENDO EN ESTA SEMANA EL COLADO DE LA PLANCHA O LOSA DE CONCRETO, DE LA CUAL SE ANCLAN LAS VARILLAS Y SE COMIENZA DESPLANTAR EL MURO CON MEDIDAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO. SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y DALAS.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LIBORIO MONTES NO. 192- A

SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA "NOVALOSA", CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA CONCLUIR CON LA COLOCACIÓN DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE AZOTEA Y ZAVALA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

LIBORIO MONTES NO. 164-D

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA, PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE AZOTEA Y ZAVALA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

CHAMIZAL NO. 104

SE CONTINUÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO FALTANTE, PROCEDIENDO CON EL CIMBRADO DE DALA DE CORONA Y LOSA DE BOVEDILLA "NOVALOSA", CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS DE ACERO. UNA VEZ CONCLUIDA LA CIMBRA DE REALIZA EL COLADO DE LA LOSA, PARA CONCLUIR CON LA COLOCACIÓN DE LA HILADA DE NOVAMURO, TENDIDO DE LADRILLO DE AZOTEA Y ZAVALA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.

CHAMIZAL NO. 54

SE TERMINA EL PROCESO DE MUROS Y COMIENZA EL CIMBRADO DE DALA Y LOSA SUPERIOR CON BOVEDILLA, CON SUS RESPECTIVOS REFUERZOS. SE REALIZA EL COLADO DE DALA Y LOSA, PARA TERMINAR CON EL TENDIDO DE ENLADRILLADO DE SAZOTEA Y ZAVALA. QUEDAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CON LA COLOCACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA MARCADA EN PROYECTO.


ARQ. JUAN JOSE REYES VELASCO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN
SA DE C.V.


ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS

