

# BITACORA DE OBRA

DIRECCION DE GESTION DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACION CON DELEGACIONES

31 DIC 2018 M

RECIBIDO

**Obra : "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN."**

**No. De Obra : DOP/FFICD/2018-01**

**Contrato de Obra: DOP/FFICD/2018-01-31**

**Ubicación : En la calle Jazmín entre las calles Benito Gómez Farías y  
Constitución, en Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el grande, Jalisco.**

**Programa : "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018,  
CONVENIO D "con cargo al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,  
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio  
fiscal 2018.**

**Ejercicio fiscal 2018**

**Tipo de Recurso: FEDERAL**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Contratista : INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S. A. DE C. V.**

**Representante Técnico : ING. JORGE CASTILLO DEL TORO**

Nota No. 1

12/Diciembre/2018

Con esta fecha se informa que la contratista cuenta con el equipo y personal indicado laborando en los conceptos que involucra el presente contrato DOP/FFICD/2018-01-31 referente a la obra: "Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calle Jazmín ubicada En calle Jazmín entre las calles Benito Gomez Farías y Constitución en Cd. Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande Jalisco..


- 
- 
- 
- 1 EXCAVADORA 320 CATERPILLAR
  - 4 CAMIONES VOLTEO 14 M3
  - 1 RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR
  - 1 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR
  - 1 VIBROCOMPACTADOR
  - 2 CAMION PIPA

Nota No. 2

15/Diciembre/2018

Se informa que la contratista labora contando con un buen avance en los conceptos de excavación en corte en cajón para alojar las capas de sub-base y base así como en la compactación de la cama de cortes traslapando la actividad de suministro y poblado de material de banco, para proceder a la homogenización e integración de humedad óptima para llevar a cabo el tendido en lo que será la capa de sub-base.

Nota No. 3

17/Diciembre/2018 

Se informa que la contratista labora contando con un buen avance en el concepto de sub-base coordinando el suministro y poblado de material de banco, para proceder a la homogenización e integración de humedad óptima para llevar a cabo el tendido en lo que será la capa de base.

Nota No. 4

21/Diciembre/2018

La contratista informa que está totalmente terminada la capa de base y solicita una chequeo por parte del departamento de topografía del H. ayuntamiento de zapotlán de niveles de capa de base para a su vez se nos autorice el inicio de colocación de concreto en vialidad.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nota No. 5

22/Diciembre/2018

Se informa que la contratista trabaja en la colocación de concreto en vialidad reflejando un gran avance, contando en campo con el suministro de aditivo "curacrétó" y la aplicación del mismo en el área trabajada .

No. 6

28/Diciembre/2018

Se informa que la contratista trabaja a marchas forzadas en la colocación de concreto en vialidad teniendo a la fecha un avance considerable en los conceptos de corte y calafateo en el área ya colocado en concreto.

No. 7

30/Diciembre/2018

Se informa que la contratista trabaja a marchas forzadas en el concepto de calafateo en vialidad. .

Nota No. 5

31/Diciembre/2018

Se informa que a la fecha está totalmente terminada con un avance del 100 % la obra referente al presente contrato DOP/FFICD/2018-01-31 referente a la: "Construcción de pavimento de concreto en calle Jazmín.

