

**BITACORA DE OBRA**

**OBRA :** "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226"

**PERIODO DE EJECUCION :** DEL 07 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

**CONTRATO :** DOP/FFIB/2018-04/013

**RECURSO :** "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

**EMPRESA CONTRATISTA :** D' CONCREFOCC, SA DE CV

**UBICACIÓN :** Calle Arq. Vicente Mendiola Número 26, colonia Loma Bonita, entre la calle Maguey y Av. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA


ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE GESTION DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACION CON DELEGACIONES

15 DIC 2018

RECIBIDO

**D' CONCREFOCC**  
s.a. de c.v.



**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

**SUCURSAL ZACATECAS:**

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

**NOTA 1 :**

**08 DE OCTUBRE DE 2018**

SIENDO LAS 8:00 HRS DEL PRESENTE DIA SE DA POR INICIADA LA OBRA NOMBRADA "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 226" , CABE MENCIONAR QUE LAS PRIMERAS ACTIVIDADES CON LAS QUE COMENZAMOS ES EL TRAZO Y NIVELACION , PARA UBICAR LAS ZAPATAS DEL PROYECTO



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA 2 :**

**PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018**

SE COMIENZA CON EL CORTE Y DEMOLICION DEL PISO EXISTENTE Y SE PROSIGUE CON LA EXCAVACION , EN EL AREA DE ZAPATAS, TAMBIEN SE COMIENZA A REALIZAR EL ARMADO DE LA PARRILLA Y DADO DE LA ZAPATA , SE ENCARGO EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA , EL PROVERDOR NOS COMUNICA QUE NOS LO ENTREGARA EN 15 DIAS



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA 3 :**

**PERIODO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018**

SE COMPLETA LA EXCAVACION , ARMADO DE LAS PARRILLAS Y LOS DADOS DE LAS ZAPATAS , TAMBIEN SE REALIZA EL COLADO DE TODAS LAS ZAPATAS , EN ESTA SEMANA SE TERMINA LA PARTIDA DE CIMENTACION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.


**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

**SUCURSAL ZACATECAS:**

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .


D'CONCREFOCC  
s.c. de c.v.



**NOTA : 4**

**PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018**

EN ESTA SEMANA SE REALIZA LA CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION, TAMBIEN SE HACE LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO , LA SUPERVISION DE OBRA NOS INDICA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO , Y COLOCAR LA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR AXIDENTES EN PLANTEL EDUCATIVO .



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA : 5**

**PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018**

EN ESTE PERIODO DE TRABAJO QUEDAMOS A LA ESPERA DEL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA , LA EMPRESA QUE NOS DISTRIBULLE EL PRODUCTO , TUBO PROBLEMAS EN LA LOGISTICA , EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA EMPRESA NOS ASEGURA QUE LLEGA EL MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**D'CONCREFOCC**  
s.a. de c.v.



**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

**SUCURSAL ZACATECAS:**


SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

**NOTA : 6**

**PERIODO DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018**

EL MARTES 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 NOS LLEGA EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA , SE DESCARGA EL MATERIAL EN EL TALLER DE PAILERIA , NO SE TIENE NIGUN INCONVENIENTE .

EL MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE SE COMIENZA A TRABAJAR EN TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA , TAMBIEN SE PROGRAMA UNA CITA CON EL PROVEDOR DE LONAS , ESTA FUERON LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LA SEMANA



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA : 07**

**PERIODO : 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA EN EL TALLER DE PAILERIA , TAMBIEN SE TUBO EN ESTA SEMANA LA CITA CON EL PROVEDOR DE LONAS , CON EL QUE TENEMOS EL ACUERDO DE LA ENTREGA DEL MATERIAL EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2018



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

DICONCREFOCC  
s.d. de cv



**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

**SUCURSAL ZACATECAS:**

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

**NOTA : 8**

**PERIODO : 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

SE COMIENZA CON EL ROLADO DE LOS TUBOS LOS CUALES SERVIRAN PARA SOSTENER LA LONA TENSADA , TAMBIEN SE COMIENZA A PINTAR LOS PERFILES ESTRUCTURALES ESTOS SON LOS AVANCES QUE SE REALIZARON EN ESTA SEMANA .

ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA : 9**

**PERIODO : 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.**

EL DIA LUNES SE COMIENZA A REALIIZAR EL ACARREO DE LA ESTRUCTURA AL PLANTEL EDUCATIVO TERMINANDO ESTA ACTIVIDAD , EL DIA MARTES LLEGA LA GRUA LA CUAL NOS FACILITA LA COLOCACION DE COLUMNAS , EN LOS DIAS POSTERIORES SE REALIZA EL MONTADO DE LOS TUBOS ROLADOS ( LARGEROS ) , PARA DESPUES SER FIJADOS EN CON SOLDADURA EN LAS UNIONES , EN ESTA SEMANA SE LOGRA REALIZAR TODO EL MONTAJE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES , LA ACTIVIDAD ESTA TERMINADA AL 100%


ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**D' CONCREFOCC**  
s.a. de c.v.



**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.


**SUCURSAL ZACATECAS:**

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

**NOTA : 10**

**PERIODO : DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018**

EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO NOS VISITA LA SUPERVISION DE LA OBRA ,LA CUAL HACE LA OBSERVACION DE LAS IMPERFECCIONES EN LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA , LA CONTRATISTA ARGUMENTA QUE POR EL ACARREO DE LA ESTRUCTURA AL CBTIS Y AL MOMENTO DE LAS MANIOBRAS ALGUNAS PARTES SE RASPARON , PERO NOS COMPROMETEMOS A CUBRIR CON PINTURA LAS PEQUEÑAS AREAS AFECTADAS . EN LOS DIAS POSTERIORES SE CORRIGEN LA OBSEVACION HECHAS POR LA SUPERVISION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

**NOTA : 11**

**PERIODO : DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018**

EN ESTA SEMANA SE REALIZA FINALMENTE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA ELABORADA A BASE DE LONA TIPO BLACKOUT DE 21 ONZAS , TAMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA , EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA SE HACE UN RECORRIDO FISICO PARA INSPECCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRE CULMINADA CONFORME A LOS PLANOS Y PRESUPUESTOS , VERIFICADO QUE TODO ESTA EN ORDEN SE ENTREGA LA OBRA AL MUNICIPIO




ING. RAUL ROMERO ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS  
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA



**MATRIZ:**

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

**SUCURSAL GUADALAJARA:**

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

**SUCURSAL AGUASCALIENTES:**

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

**SUCURSAL ZACATECAS:**

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .