



Reglas de Operación

**\*2023\***

FORMATO
1.10
VIGENCIA
2023

Entidad Federativa: 014. JALISCO.  
Programa Específico: RAMO 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  
Municipio: 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE.

Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN.

TRIMESTRE: TERCER

MES DE: JULIO-SEPTIEMBRE

Hoja: 1 de 1  
Fecha de Elaboración: 15 DE OCTUBRE DE 2023.

LOCALIDAD	FECHA		No. DE LA OBRA	PROGRAMA	INCIDENCIA DEL PROYECTO	FOLIO MDS	FOLIO S.R.F.T.	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)				INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)			POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTAMENTE		METAS UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO %	
	INICIO	TERMINO							TOTAL	FAISM RAMO 33 MPAL.	MPAL REC. PROPIOS	PARTICIPANTES	TOTAL	Ret. 5 000	Ret. 2 000	REINTEGRO	HOMBRES				MUJERES
EL FRESNITO	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3301	IBE.	DIRECTA	17275	JAL230202215385	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (SEGUNDA ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	794,677.15	0.00	0.00	5,322.85	36	24	M2.	675.50	99.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3303	ELE.	DIRECTA	17581	JAL230202215394	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN A PARTIR DE LA CALLE RÍO LERMA, RÍO DE LA PLATA, RÍO NILO HASTA LA CASETA DE CONTROL DEL PARQUE DE LLUVIA, EN LA COLONIA LIC. GANDARA ESTRADA, EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010543.	1,737,389.42	1,737,389.42	0.00	0.00	434,347.35	0.00	0.00	1,303,042.07	206	187	M.	500.00	25.0%
ATEQUIZAYÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3304	IBE.	DIRECTA	17670	JAL230202215399	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMÁN, EN LA CALLE MANUEL JESUS MUNGUIA VAZQUEZ EN SU CRUCE CON FRANCISCO VILLALVAZO EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,094,362.37	0.00	0.00	5,637.63	42.0	36.0	M2.	675.50	99.0%
EL FRESNITO	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3305	APO.	DIRECTA	17715	JAL230102215405	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHAMIZAL ENTRE LA CALLE CARRETERA ATENUQUIE Y LA CALLE CERRADA; EN LA DELEGACIÓN DE EL FRESNITO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,071,343.80	1,071,343.80	0.00	0.00	267,835.95	0.00	0.00	803,507.85	202.0	134.0	M.	670.00	25.0%
ATEQUIZAYÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3306	DRE.	DIRECTA	17747	JAL230202215407	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLALVAZO ENTRE LA CALLE JOSÉ SOLANO Y LA CALLE CARRETERA ATENUQUIE; EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1,071,343.80	1,071,343.80	0.00	0.00	1,057,034.24	0.00	0.00	14,309.56	114.0	76.0	M.	670.00	98.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3314	IBE.	DIRECTA	18439	JAL230202215436	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 EN LA CALLE LIC. ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR ENTRE LA CALLE BACHILLERATO Y LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312.	1,338,500.00	1,338,500.00	0.00	0.00	965,131.35	0.00	0.00	373,368.65	864.0	576.0	M2.	650.0	72.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3315	URB.	COMPLEMENTARIA	240687	JAL230302263215	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE LEY DE JUÁREZ ENTRE LA AV. ARO. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA REFORMA, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420.	912,821.30	751,000.00	161,821.30	0.00	228,205.33	0.00	0.00	684,615.97	33.0	28.0	M2.	900.00	25.0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3316	URB.	COMPLEMENTARIA	240795	JAL23032263298	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PIHUAMO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 140230001051A.	2,065,500.00	1,696,000.00	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,500.00	59.0	55.0	M2.	840.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3317	URB.	COMPLEMENTARIA	240902	JAL23032263312	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLG. GRAL. MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, EN LA COLONIA CONSTITUYENTES; EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010257.	2,067,756.71	1,963,931.40	103,825.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,756.71	546.0	590.0	M2.	1,150.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3318	URB.	COMPLEMENTARIA	241032	JAL230302263342	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE LA AV. OBISPO SERAFÍN VÁZQUEZ ELIZALDE Y LA CALLE CUBA, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010469.	1,971,000.00	1,371,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,000.00	38.0	32.0	M2.	950.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3319	URB.	COMPLEMENTARIA	241130	JAL230302263369	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMA ENTRE LA CALLE CISNE Y LA CALLE GRAL. PEDRO OGAZÓN RUBIO, EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN; EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010613.	1,968,734.37	1,871,000.00	97,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,734.37	45.0	33.0	M2.	900.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3320	IBS	DIRECTA	298198		EQUIPAMIENTO AL EDIFICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010492	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	4,830.0	5,750.0	LOTE	1.0	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3321	IBS	COMPLEMENTARIA			CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PARAGUAY ENTRE AV. JUAN JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA Y LA CALLE COSTA RICA COLONIA LAS AMÉRCIAS EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010312	942,610.58	942,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,610.58	120.0	80.0	M2.	800.00	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2023.	DICIEMBRE/2023.	140235R3322	URB.	COMPLEMENTARIA	300796		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE CARMÉN SERDÁN ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE ABRAHÁM GONZÁLEZ; EN LA COLONIA REVOLUCIÓN; EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010083.	671,600.00	671,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,600.00	45.0	35.0	M2.	950.00	0%
									18,139,599.98	16,806,719.00	1,332,880.98	0.00	4,841,593.74	0.00	0.00	13,298,006.24					
									18,139,599.98	16,806,719.00	1,332,880.98	0.00	4,841,593.74	0.00	0.00	13,298,006.24					
									18,139,599.98	16,806,719.00	1,332,880.98	0.00	4,841,593.74	0.00	0.00	13,298,006.24					
									18,139,599.98	16,806,719.00	1,332,880.98	0.00	4,841,593.74	0.00	0.00	13,298,006.24					

MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ  
Presidente Municipal

LIC. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA.  
Encargado de la Hacienda Municipal

DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES.  
Directora General de Gestión de la Ciudad